45

운남로 무수동~구완동 도로개설시업 마무리 건설과

시점별	사업구분	사업기간	총사업비	국책여부	추진상황	
임기 내	계속	2016년 ~ 2026년	8,000백만원	지자체사업	35%	

공약목표

▷ 개발제한구역 내 도로개설을 통해 차량・지역민의 통행불편 해소 및 지역균형 발전 도모

□ 사업 개요

O 사업위치 : 중구 무수동, 구완동 일원

○ 사업규모 : 도로개설 L=2.6km, B=8.0m(기완료 360m)

○ 사업기간 : 2016. ~ 2026.

O 사 업 비 : 80억 원

□ 추진 실적

○ 2016. 08. ~ 2017. 04. : 도시관리계획시설결정, 기본 및 실시설계용역

○ 2018. 03. ~ 2018. 05. : 실시계획인가 및 보상협의

○ 2019. 06. : 공사 준공(1차구간)

○ 2020. 09. : 개발제한구역 주민지원사업 통합계획 수립(무수동 치유의 숲 통합)

O 2021. 12. : 운남로 연결도로 개설공사 준공

○ 2022. 09. : 공사 착공(22년구간)

O 2023. 02. : 실시설계용역 착수 및 보상계획 열람공고(23년구간)

○ 2023. 03. : 감정평가 실시(23년구간)

○ 2023. 04. : 2차구간 공사 준공(L=370m) 및 3차구간 보상협의 실시

○ 2023. 05. : 3차구간 실시설계용역 완료

○ 2023. 06. : 대전광역시 수용재결 신청 / 6필지

《연도별 사업 추진 일정》

사업명		비고				
시티리	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	미끄
2022년 시행(L=370m)						
2023년 시행(L=350m)						기시행 360m
2024년~2026년 시행(L=1,520m)						

□ 소요재원 확보 현황 및 집행실적

- O 목표연도 완공을 위한 연도별 재원확보 노력
 - ※ 개발제한구역 내 지원사업비 등 예산확보 적극 모색

(단위: 백만 원)

구분	예산 투자계획					소요재원 확보현황				사업비 집행 실적					
(년)	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	8,000	6,750	375	875	_	4,279	3,401	189	689	-	2,878	2,337	130	411	_
기투자	2,362	2,126	118	118	-	2,362	2,126	118	118	_	2,362	2,126	118	118	-
2022	917	375	21	521	-	917	375	21	521	-	516	211	12	293	-
2023	1,000	900	50	50	-	1,000	900	50	50	_	-	1	-	_	-
2024	1,000	900	50	50	-	-	-	-	-	-	ı	ı	ı	-	-
2025	1,000	900	50	50	-	-	-	-	_	-	-	_	-	_	-
2026	1,721	1,549	86	86	ı	-	-	-	_	-	ı	ı	ı	-	-

□ 향후 추진계획

○ 2023. 07. : 도시관리계획 변경(경미) 추진(선형변경) / 1필지(무수동 85-3)

○ 2023. 09. : 3차구간 공사 착공(L=350m)

○ 2023. 10. : 공탁금 지급

○ 2023. 12. : 3차구간 공사 준공(L=350m)

○ 2024. 01. ~ 2026. 12. : 잔여구간 공사 추진(L=1,520m)

주관부서	건설과	담 당 자	권영균	1 606-6822
------	-----	-------	-----	-------------------