

청소년을 위한 지원체계 확립 [청소년 종합복지센터 건립]

시점별	사업구분	사업기간	총사업비	국책여부	추진상황
임기내	신규	2022년~2025년	16,400백만원	지자체사업	5%

공 약 목 표

- ▷ 청소년들의 건강한 성장을 위한 위기청소년 및 학교 밖 청소년 이용시설 확충
- ▷ 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년문화의집을 한 공간에 건립하여 정책 수혜 기회의 불균형을 해소하고 청소년 복지 실현

□ 사업 개요

- 사업기간: 2022. 10. ~ 2025. 4. / 운영 2026. 5 ~
- 위 치: 선화동 381-108 일원
- 사업규모: 대지면적 1,589㎡, 연면적 1,800㎡이내
- 주요내용: 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년문화의 집 등 건립

□ 추진 실적

- 청소년종합복지센터 건립계획 수립: 2022. 8. 11.
- 지방소멸대응기금 35억 원 확보: 2022. 8. 17.
- 공유재산심의회 심의: 2022. 9. 23.
- 시 투자심사 승인: 2022. 10. 13.
- 공유재산관리계획 승인: 2022. 10. 26.
- 선화용두재정비촉진계획(변경) 용역 착수: 2022. 12. 7.
- 선화용두재정비촉진계획(변경)안 주민공람: 2023. 2. 27. ~ 3. 13.
- 선화용두재정비촉진계획(변경)안 의회 의견청취: 2023. 3. 29.
- 선화용두재정비촉진계획(변경)안 의회 주민공청회: 2023. 4. 21.
- 선화용두재정비촉진계획(변경)안 시 도시재정비심의위원회 심의: 2023. 6. 28.

《연도별 사업 추진 일정》

사업명	추진 계획					비 고
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
청소년종합복지센터 건립						
청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터, 청소년문화의집 운영						

소요자원 확보 현황 및 집행실적

(단위:백만원)

구분 (년)	예산 투자계획					소요자원 확보현황					사업비 집행 실적				
	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타	계	국비	시비	구비	기타
계	16,400	-	300	12,600	3,500	3,500	-	-	-	3,500	-	-	-	-	-
기투자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2022	1,500	-	-	-	1,500	1,500	-	-	-	1,500	-	-	-	-	-
2023	2,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-
2024	12,900	-	300	12,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

문제점 및 대책

- 청소년종합복지센터(공공 키즈카페) 건립 부지 공영주차장으로 활용되고 있어 향후 센터 건립시 주차 민원 발생 예상
 - 지하 1층 공영주차장 조성 및 건축시 단차 활용 필로티 구조로 추가 주차장 조성 등 검토

향후 추진계획

- 건립예정부지 도시관리계획 결정 등 사전절차 이행: 2023. 8월 한
- 설계용역 및 건축 공사: 2023. 9. ~ 2026. 4.
- 위탁관련 조례 제정 및 위탁기관 공모·선정: 2025. 1. ~ 2025. 12.
- 공사 준공 및 개소·운영: 2026. 5.

주관부서	복지정책과	담당자	신소라	☎ 606-7143
------	-------	-----	-----	------------