41 유등천 우안도로 예반영 및 개설 추진 건설과

시점별	사업구분	사업기간	총사업비	국책여부	추진상황
임기 후	신규	2022년~2026년	95,432백만원	국책 (국토부+市)	15%

공 약 목 표

▷ 유등천 우안도로(안영교~사정교) 개설로 주민 교통편의 향상 및 주요 간선도로의 교통혼잡 해소

▢ 사업 개요

○ 사업위치 : 유등천 우안도로(안영교~사정교)

○ 사업규모 : 도로개설 L=1.3㎞, B=20m

※ 해당 구간은 市에서 대도시권 교통혼잡도로 대상사업(국토부 선정)으로 추진하는 정림중~사정교간(L=2.4㎞, B=20m) 도로개설과 연계 추진하여야 할 사항임

▢ 추진 실적

○ 정림중 ~ 사정교 간 도로개설

- 2022. 7. 13. : 도로구역결정 및 지형도면 고시
- 2022. 12. : 지장물조사
- 2023. 03. : 보상계획공고
- 2023. 04. : 감정평가 실시
- 2023. 05. : 공사 발주

《연도별 사업 추진 일정》

세부 추진사업	추진 일정					비 고
	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
유등천 우안도로 예타반영 및 개설 추진						

▢ 소요재원 확보 현황 및 집행실적

○ 사업비 95,432백만원(국비 43,041백만원, 시비 52,392백만원) / 市 추진

(단위: 백만원)

재원별	투자계획							비고
	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	95,432	2,812	9,424	-	-	-	83,196	
국비	43,041	2,559	1,212	-	-	-	39,270	
시비	52,391	253	8,212	-	-	-	43,926	

▢ 문제점 및 대책

○ 도로 폭 20m 이상인 경우 市에서 추진하여야 하는 사항임

▢ 향후 추진계획

○ 2023. 8. ~ 2026. 12. : 공사 추진

○ 안영교~사정교간 도로개설은 市에서 추가 시공될 수 있도록 해당 도로개설의 필요성 등 적극 건의

주관부서	건설과	담 당 자	권영균	☎ 606-6822